


Hierbij opnieuw informatie uit de bouw van het detentiecentrum op Rotterdam Airport. Over cellen, celramen, deuren, IBT, pepperspray, schild en wapenstok. En over strategische en taktische kunst die wel onderhoudsarm moet zijn.



DJI, lichaamsbescherming	Chek: afgesloten kast en wandbord OS; Stellingen in IBT ruimte tlv 20 sets. Inventaris aanschaf wandbord NIET in OS opgenomen; terugkoppeling DJI 26-11-08 verslag Def. Inrichtingstek. bestek.	Normaal	Bestek	In behandeling	Adriaan Veenman	Hoe wordt dit verder verwerkt en gecommuniceerd. Welke bouwvoorz. dienen meegenomen te worden?	Ave
DJI, multifunctional	Kantoorgedeelte kenit 2 kopieerplekken geschikt voor MFP	Normaal	Bestek	In behandeling	Adriaan Veenman	????	Ave
DJI, pepperspray	DJI TlvB 26-11-08: geen wapenkuis, maar vergelijkbaar met geluksluise voor consumenten toepassing. ca. B x H x D = 40 x 20 x 20 geschikt voor 12 spuitbusjes. Inventaris aanschaf kluisje NIET in OS opgenomen; terugkoppeling DJI 26-11-08 verslag Def. Inrichtingstek. bestek.	Normaal	Bestek	In behandeling	Adriaan Veenman	Hoe wordt dit verder verwerkt en gecommuniceerd. Welke bouwvoorz. dienen meegenomen te worden?	Ave
DJI, personal computer	BouwVof SvB spec. Roland Sulkers: check aantal aansluitingen? b.v. 5 stuks in portiersloge OS	Normaal	Bestek	In behandeling	Adriaan Veenman	Is deze vraag al aan RSu gesteld?	Ave
DJI, printer (standaard)	DJI 36 eigen printers; vraag waarom MFP's in de gangen?	Normaal	Bestek	In behandeling	Adriaan Veenman	Aan wie is deze vraag gesteld?	Ave
DJI, schild	hoe op te bergen?	Normaal	Bestek	In behandeling	Adriaan Veenman	Aan wie is deze vraag gesteld?	Ave
DJI, wapenstok	cap. afgesloten kasten en wandborden	Normaal	Bestek	In behandeling	Adriaan Veenman	Beïnvloeding afronding bestek?	Ave
DJI, kopiëermachines	Niet voor EBV, is uit OS gehaald.	Normaal	Bestek	Afgekeurd	Adriaan Veenman	O.S. aanpassen. Ligt dit ergens vast?	BC
legionella onderzoek	Monitoring eisen, freq en test en Toetsing Monitoring. opnemen in PID. Opnemen met SWS en IOLAN	Normaal	Bestek	In behandeling	Adriaan Veenman	Wanneer? Moet dit voor afronding bestek?	Ave
normen en richtlijnen ARBO	def. BE -inrichtingstekeningen toetsen bij een Arbo deskundige. Kosten opnemen in BAFO!	Normaal	Bestek	In behandeling	Adriaan Veenman	Er kunnen geen kosten meer worden opgenomen in BAFO???	Ave

16 van 17

5-12-2008

Over opslag van pepperspray, schild en wapenstok.

**PW-014: Binnenruit van de isoleercellen voorzien van een polycarbonaatplaatinlage**

rev 2, d.d. 26-11-2008  
FvEWGU

<b>Ad 1 i Advies</b>	<b>Ontwerpkosten</b>						
	ontwerp- uitwerkingskosten EGM	1	pst	€ 0	€ 0	(0)	
	<b>subtotaal</b>				€ 0		
<b>Ad 1 i Manuren</b>	<b>Calculatiekosten VOF/EBV</b>						
	ontwerp en calculatiekosten BouwVOF	1	post	€ 1.500	€ 1.500	(0)	
	coördinatiekosten EBV	1	post	€ 750	€ 750	(0)	
	proceskosten DC16	1	post	€ 250	€ 250	(0)	
	<b>subtotaal</b>				€ 2.500		
<b>Ad 1 i Lev+OA</b>	<b>Investeringskosten VOF</b>						
	Bouwkundig arbeid	1	pst		€ 0	(0)	
	Bouwkundig materiaal	1	pst		€ 0	(0)	
	Bouwkundig onderaannemer	1	pst	€ 3.310	€ 3.310	(0)	
	W-installaties	1	pst		€ 0	(0)	
	E-installaties	1	pst		€ 0	(0)	
	Beveiligingsinstallaties	1	pst		€ 0	(0)	
	Investeringskosten EBV	1	pst		€ 0	(0)	check EBV
	vergunningen	1	pst		€ 0	(0)	
	<b>subtotaal</b>				€ 3.310		
<b>Ad 2 Facilitaire diensten</b>	<b>Exploitatiekosten EBV per jaar</b>						
	hard fm bouwkundig	1	pst	€ 280	€ 280		
	hard fm installatietechnisch	1	pst		€ 0		
	overige exploitatiekosten EBV	1	pst		€ 0		
	soft fm ISS	1	pst		€ 0		
	<b>subtotaal</b>				€ 280		
<b>5 additionele kosten</b>	<b>Overige bijkomende kosten (vergunningen, verzekeringen, financiering)</b>						
	vergunningen	1	post	€ 0	€ 0		
	verzekeringen bouwfase	0,005	%	€ 3.310	€ 17		
	verzekeringen exploitatiefase	1	post	€ 0	€ 0		
	financieringskosten	1	post	€ 305	€ 305		
	<b>subtotaal</b>				€ 322		

Totaal stichtingskosten prijspeil heden (excl. BTW, excl 5% en 7% opslag)	€ 6.131	totaal
Totaal exploitatiekosten per jaar (excl. BTW, excl 5% en 7% opslag, prijspeil 1-1-2007)	€ 280	per jaar
<b>Uitgangspunt + onderbouwing financiering:</b>		
Prijspeil 1-8-2008	indexering tot start bouw	€ 0
Voorfinanciering obv betaling per 1-09-2009	7% per jaar	€ 305
		€ 305
		5,3%

DC16 Vertrouwelijk

Pagina 1

"voorzien van polycarbonaatinlage". Polycarbonaatplaat is een "zeer sterke kunststof plaat in een transparante uitvoering. Polycarbonaat is zeer slagvast, geschikt voor

buitentoepassingen. Toepassingen: beschermingsplaat voor ramen in deuren, voor hobby kassen, beschermkappen."

Project: <b>Datatiecentrum Rotterdam</b> Betreft: <b>Overzicht wijzigingen OS</b> Datum: <b>17-3-2009</b> Revisie:							<b>Bouwcombinatie DC16 VOF</b>				
Omschrijving	verzoek van	OS	verwerkt op B of W tek	NU	Kosten?	Akkoord					
						RGD JvG	SPC WvG	EGM DS	EBV MS	VOF FvE	
1	Aanpassing maaivoering remise	VOF	lengte 24 m1	W	Nu lengte 20 m1, besproken en vastgesteld in uitvoeringsoverleg.	0					
2	Voerbelasting magazijn	EBV	4 KN/m2	B+W	10 KN/m2 opgave stelling leverancier	0					
3	Wijzigingscoefficient 2	Staat	Eisen uit het bouwbesluit	B+W	Extra aanpassingen interpretatie Brandweer Rotterdam	Ja wijz-2					
4	Wastafelcombi aanpassing afzondingscellen	Staat	Losse opstelling in OS omschreven	B+W	RVS gecombineerd	Ja PW 009					
5	Beglazing buitenruim P6B	VOF	PMMA plaat overall toepassingen in gewel	Bafo	PMMA plaat, in cellen, centraal- en statische posten	Ja PW 012					
6	Vrijloopdrangers	Staat	normale drangers of geen drangers	W	Vrijloopdrangers op diverse lokatie waaronder alle cellen	Ja PW 007					
7	Kast op cellen	EBV	houten kast	B+W	Stalen kast voor vrijloop van kast	0					
8	Teruggave telefoontoestellen	Staat	Telkentelefoons en VOIP telefoons		Staat wilt deze nu zelf leveren	Ja PW 019					
9	Teruggave detectiepoortjes en bagagescans	Staat	leveren en aanbrengen door Bouw VOF		Staat wilt deze nu zelf leveren, Bouw VOF sluit wel aan.	Ja PW 024					
10	Schoenrekast bij voetenwasmachine	Staat	geen schoenrekast	B	Staat wilt schoenrekasten.	Ja PW 028					
11	Eenvoudige AV mediameubel in de recreatieafdeling met een eenvoudige boekenkast van ongeveer 5 m1 boeken ruimte	Staat	AV meubel op de gangen en een boekenkast voor 15 m1 boeken op te bergen	B+W	Nu meubelvoorstel uitgewerkt al dan niet tussen twee schachten gemonteerd. Kasmeubel voor 5m1 boeken opgenomen. Zie inrichtingtekeningen	Nee PW-003					
12	Biomie toevoegingen	Staat	Diverse ruimte aanpassingen	W	Biomie is akkoord staat	Ja PW 006					
13	Inrichting en meubilair aantallen	Staat	OS geeft aantallen meubilair per ruimte aan	B	Enkele ruimten krijgen minder of ander meubilair	0					
14	Inrichting toiletten kinderruimte C1	EBV	Eis OS is 3 toiletten in spelruimte uitkomend	B+W	Nu 2 toiletten in spelruimte en 2 via gang benaderbaar	0					
15	Wandbord in IBT ruimte	EBV	Wandbord in OS	B+W	Wandbord en aanbrengen	Ja PW 028					
16	CAI en 220 in sportzalen vanuit kantoor-sportleraren	VOF	Omschrijving aansluiting	B+W	Geen snoeren over de grond voor de ingang.	0					
17	Balmeubel	VOF	is nu open meubel	B	Bij nadere uitwerking balmeubel met akkoord staat	0					
18	Vrije hoogte	Staat/EBV	OS geeft aan 2600 mm.	B+W	Staat gaat akkoord met 2300 mm.	0					
19	Akr	VOF	Volgens de OS is omschreven dat een deur en kozijn 0 mm. krom mag trekken.		Door nadere uitwerking. Staat geeft aan, dat dit inderdaad niet haalbaar is. Bouw VOF zal in overleg met leverancier aangeven wat wel haalbaar is. Staat geeft aan dat het probleem het niet goed sluiten van de scheidingsdeuren is. Bouw VOF komt hierop terug.						
20	Algemeen deuren en deurkozijnen:	VOF	Scharnieren moeten verstelbaar zijn.		Stalen paumelles worden vastgelast aan deur en kozijnen, waardoor deze niet nastelbaar zijn. Is nadere uitwerking plan.						
21	Algemeen deuren en deurkozijnen:	VOF	Valdorpsels onder diverse deuren		Staat verniet geen valdorpsels vanwege veiligheid. Staat gaat akkoord met aanslagterpels van maximaal 20 mm. hoog van holente. Is nadere uitwerking plan.	0					
22	Algemeen deuren en deurkozijnen:	VOF	Vanwege de gestelde geluidseisen in de OS moeten deuren voorzien worden van kader toelichtingsprofielen. In datanietgebied levert dit gevaar op omdat deze profielen geschikt zijn op je op te hangen. Vraag is geluidseisen boven veiligheid gaat?		Vraag aan de staat hoe met deze geluidseisen van celduren e.d. mee om te gaan. In huidige detectiecentra zitten ook geen kaderprofielen in de celduren en wachruimte deuren. Een en ander door nadere uitwerking plan. Best Practice.						
23	Algemeen deuren en deurkozijnen:	VOF	OS geeft geluidseisen aan de celduren.		Voor kantoorruimten bouwdeel-A levert dit geen problemen op.	0					
24	WK-4 binnenruim.	VOF	OS geeft op diverse posities aan dat binnenruim een weerstandklasse moeten hebben van WK-4	B+W	Door nadere uitwerking blijkt dat de door de staat gebruikte celduren voldoen op geen enkele wijze aan de gestelde geluidswerking. Valdorpsel ontbreekt, en het is niet wenselijk dat kaderprofielen toegepast worden. Graag afstemming hierover.	0					
25	Positie celdruimte	Staat	Centraal in de celduur	W	Bij de nadere uitwerking is met de staat is afgestemd, dat de divers profielen binnenruim WK-3 moeten bezitten met uitzondering van de centraalposten en statische posten.	0					
26	Diverse deuren voldoen niet aan de gestelde eis van het bouwbesluit minimaal 850mm. vrije doorgang.	Staat	OS geeft bouwbesluit aan.	B+W	Bi nadere uitwerking is gebieden en met de Staat overeengekomen dat de dagmaat Meiner zal zijn als 850 mm. voor de celduren. Deze celduren kunnen niet door de extra rook-/brandpuien niet 180 graden opengedraaid worden.	0					
27	Gekoppelde cellen	Staat	Omschrijving van de gekoppelde cellen in de OS wijkt af van wat op tekening is aangegeven	Bafo	Actie staat met BouwVOF omdat dit in strijd is met Bouwbesluit	0					
28	Plafond in personeelruimte	VOF/Staat	Gedipt	W	Afgestemd met de Staat, hoeft niet gedipt te zijn.	0					
29	Recreatieruimte gezinsafdeling is niet direct in verbinding met de kinderafdeling.	EBV	OS geeft verbinding aan.	B+W	Afgestemd met de Staat in Bafo en DO dat dit niet hoeft.	0					
30	De verbindingstrappen zijn niet 1650 mm. breed	VOF	OS geeft bouwbesluit aan.	B+W	Hierover is gezamenlijke afstemming geweest. Staat is hiermee akkoord gegaan.	0					

Project: <b>Datatiecentrum Rotterdam</b> Betreft: <b>Overzicht wijzigingen OS</b> Datum: <b>17-3-2009</b> Revisie:							<b>Bouwcombinatie DC16 VOF</b>				
Omschrijving	verzoek van	OS	verwerkt op B of W tek	NU	Kosten?	Akkoord					
						RGD JvG	SPC WvG	EGM DS	EBV MS	VOF FvE	
31	WK-6 eis voor de toegangsdeuren	VOF	OS geeft wk-6 aan voor de toegangsdeuren	B+W	Met de staat is besproken, dat Roland Sulkers de speedgate en de roeduren nader zal voorstellen. Het is de bedoeling dat deze deuren identiek worden als de laatste gemaakte delenciecentra. Best practice.	0					
32	WK-7	VOF	OS geeft aan dat rondom de portier WK-7 geldt. Verder is het aantal puien welke moet voldoen aan WK-7 uitgebreid. EGM heeft een voorstel gemaakt maar is afgewezen. Ze voorstel wordt voorgelegd.		Afstemmen met de Staat of voorstel 2 akkoord is en hoe de puien gemaakt zullen worden.	0					
33	Computervloer in de technische ruimten vervalt	VOF	OS geeft een computervloer aan in de technische ruimten	B+W	Nader planuitwerking. De Staat is hiermee akkoord gegaan.	0					
34	DOJO krijgt geen belining conform eisen OS	EBV	OS geeft belining aan in DOJO	B+W	Staat is akkoord gegaan met geen belining.	0					
35	Vrije hoogte DOJO voldoet niet aan de OS	VOF	OS geeft vrije hoogte aan van 5,5 m1	B+W	Staat is akkoord met de lagere vrije hoog	0					
36	Binnenverlichting aangevuld met hoofdverlichting.	VOF	Binnenverlichting aangevuld met hoofdverlichting.		Met de staat is afgestemd hoe de verlicht zal worden uitgevoerd.	0					
37	Dubbele WCD's toepassen in de ruimten	VOF	OS geeft aan drie dubbele WCD's	B+W	Met de Staat is overeengekomen dat het dubbele WCD's mogen worden met uitzondering van de kantoorruimten bouwdeel-A. Hier worden drie-voudige WCD per werkplek toegepast.	0					
38	Autonome tijd en klokken	VOF	?		Roland Sulkers zal voorstel hiervoor maken	0					
39	C2000	Staat	OS geeft ruimte omschrijving		Handboek universele betrekking 2009 is van toepassing.	0					
40	Camerasystemen op en af van OS	VOF	OS geeft lokatie aan	B+W	Roland Sulkers heeft veiligheidsplan uitgewerkt en nader toegelicht.	Ja Cert-1					
41	Wachruimtes zijn niet voorzien van Celfelefonie.	Staat	OS geeft dit aan	B+W	Extra camera's blijven gehandhaafd.	0					
42	LOG printer leveren	VOF	OS geeft dit aan		Met de Staat is overlegd dat in de wachruimtes geen celfelefonie hoeft te komen.	0					
43	Systemklokken radiografisch gestuurde atoomklok.	VOF	OS geeft dit niet aan.		Nader planuitwerking. Roland Sulkers werkt voorstel uit.	0					
44	Er zijn standaard kleideluiften kassen besproken en goedgekeurd door de staat.	EBV	OS		OS hierop aanpassen.	0					

OS betekent Output Specificaties. Deze zijn voor de staat opgesteld door het bedrijf ICOP. Dat gaat erover hoe het moet worden. Hier wordt vanaf geweken blijkt hieruit.

NB. punt 29

*Recreatieruimte gezinsafdeling is niet direct in verbinding met kinderafdeling OS geeft verbinding aan*

Afgestemd met de staat in overleg met BAFO en DO dat dit niet hoeft

NB. punt 31

Gaat over de speedgate. Dat is de ingang voor de cellenbussen van justitie (dienst vervoer en ondersteuning, DV&O). *Identiek aan de laatst gemaakte detentiecentra. Best practice.*

Roland Sulkers is van Smits van Burgst Beveiliging B.V., te Oosterhout



DC16 b.v.  
Ringwade 71, Nieuwegein (E3 37)

p/a Ballast Nedam Concessies  
Postbus 1033  
3430 BA Nieuwegein  
Tel. + 31 (0) 30 285 33 50  
Fax: + 31 (0) 30 285 33 51

## Verslag 015

Managementoverleg (10:30 – 12:00)  
PPS DetentieCentrum Rotterdam

d.d. 22 januari 2009, Fairoaksbaan 100 Rotterdam.

*Aanwezig namens opdrachtgever* John van der Geest (JGE), Paul Kleisen (PKL),  
Theo van Bethem (TBE), Angelia Zeegers (AZE),

*Aanwezig namens DC16* Walter van Gorp (WGU), Edwin Boon (EBO)  
*Ons kenmerk* 081204 Verslag managementoverleg 15  
*Onderwerp* Verslag managementoverleg 15

	<b>Opening</b>	1	WGU opent de vergadering en heet een ieder welkom.	<b>Actie</b>
	<b>Mededelingen</b>	2	<ul style="list-style-type: none"><li>Ter herinnering aan de Financial Close van het project zijn er <del>gedenkspreken</del> <del>voorzieningen</del> waarbij WGU een exemplaar aan de leden van het managementoverleg overhandigd namens DC16.</li><li>In het overleg van de kunstcommissie is voor de Aorta definitief gekozen voor Ursula Mumenthaler. Voor de bezoekerszalen en patio's is onder voorbehoud gekozen voor Aam Solleveld. Afgesproken wordt dat Aam Solleveld een presentatie voorbereid voor 9 febr. a.s. waarbij nadrukkelijk ingegaan wordt op de abstracte verbeelding meer passend zijn bij/aan de betreffende locatie.</li><li>WG meldt dat er een overleg met de KLPD / IPOL is gepland voor 27 januari a.s. RGD/D.J zijn bekend met de afspraak, zullen ook vertegenwoordigers sturen.</li><li>Viering 1<sup>e</sup> paal 4 februari 2008, georganiseerd door de Bouwcombinatie DC16 VOF. Gekeken wordt nog of de datum verschoven kan worden naar donderdag 5 februari.</li></ul>	JBR/ TBE W GU
	<b>Notulen vorige vergadering</b>	3	De notulen van managementoverleg 014 is nog niet toegestuurd, wordt in volgende vergadering behandeld.	
	<b>Openstaande actiepunten</b>		Agendapunt wordt gezien voorgaande punt overgeslagen.	
	<b>Uitvoeringsoverleg</b>	4	<ul style="list-style-type: none"><li>Afgesproken wordt om een lijst met OS wijzigingen bij te houden en bij te voegen bij het verslag.</li><li>De VOF zal in een keer alle opmerkingen op de bouwvergunning opnemen met de bouwinspecteur.</li><li>Het verzoek van de Staat is om op de bouwplaats een ruimte in te richten voor alle kleur-/materiaalmonsters. Aansluitend aan de reguliere overlegger zou dan eenvoudig de nieuwe monsters kunnen worden goedgekeurd en afgetekend (voor beveiliging via John Korkers).</li></ul>	EBO EBO EBO

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tevens is het verzoek om de mock-up ruimte te verplaatsen naar de bouwplaats. De VOF onderzoekt op welke moment dat mogelijk is.</li> </ul>	EBO
<b>Stand van zaken / planning</b>	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Heiwerkzaamheden zijn gestart met 9 dagen vertraging. DC16 heeft hierover een brief verzonden aan de Staat, waarin aanspraak wordt gemaakt op een vergoeding conform het DBF/MO-contract. De Staat heeft in haar reactie de aanvraag niet gehonoreerd. DC16 kan zich niet vinden in de reactie van de Staat en zal met een nadere reactie komen.</li> </ul>	WGU/EBO
<b>Wijzigingen</b>	6	<ol style="list-style-type: none"> <li>2) WGU informeert de Staat, mede namens de bouwcombinatie DC16 V.O.F., dat zij geen gebruik zullen maken van het aanbod om de extra kosten van de brandwerende voorzieningen 50/50% te delen. Deze opstelling is mede gebaseerd op een nieuw rapport van een onafhankelijk specialistisch adviesbureau (Peutz) welke aan de Staat ter beschikking zal worden gesteld. WGU verzoekt de Staat kennis te nemen van het rapport en zo mogelijk inhoudelijk te reageren.</li> <li>3) Aangezien de bestekfase is afgerond en alle specificaties bekend zijn wordt deze wijzigingsovereenkomst wordt inhoudelijk gesloten. DC16 zal de kostenramingen (o.a. voor de Biometrie) afronden en een totaaloverzicht ter goedkeuring aan de Staat voorleggen.</li> <li>4) Financiële consequenties zullen concreet gemaakt worden.</li> </ol>	JGE EBO/WGU
<b>Rondvraag</b>	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JGE: Gevelpui entree en zittingszaal. Dat Staat wil géén tralies bij de entree. De gevelpui bij de zittingszaal kan uitgevoerd worden met een strook van 130 mm (dagmaat glasopening) en weglappende dagkaarten. Deze zelfde vorm kan ook in entree doorgetrokken worden. EBO zoekt uit.</li> <li>• JGE: De staat onderzoekt of de natte cel vergroot moet worden (afhankelijk van de ruimte tussen toiletput, en de wastafel).</li> </ul>	EBO JGE
<b>Vaststellen datum volgende Managementoverleg</b>	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het eerst volgende managementoverleg is gepland op: 19 februari 2009, 10.30-12.00, Bouwkeet Rotterdam.</li> </ul>	
<b>Sluiting</b>	9	WGU sluit de vergadering	

Op blz. 1 van dit management overleg valt de keuze op twee kunstenaars. Ursula Mumenthaler (<http://www.ursulamumenthaler.ch/>) voor de *Aorta* en Aam Solleveld (<http://www.aamsolleveld.com/>) voor de *bezoekerszalen en patio's*. Verder worden gedenkstenen uitgedeeld en het slaan van de eerste paal gevierd... John (J.P.H.M.) van der Geest is ingenieur en Senior Projectmanager in de directie van PPS&I van de Rijksgebouwendienst. Paul Kleisen is van de Dienst Justitiële Inrichtingen het hoofd Bedrijfsvoering Directie Bijzondere Voorzieningen. Theo van Benthem is de directeur van het huidige uitzetcentrum Rotterdam-Airport. Angelia Zeegers is ingenieur en adviseur van de Rijksgebouwendienst, Coördinerend beleidsmedewerker, Directie PPS&I (expertise en advies) Walter van Gurp is van Ballast Nedam Edwin Boon is de directeur van Strukton

Hieronder de opdracht voor kunst in *bezoekerszalen en patio's*, verleend aan Aam Solleveld.

Wiseguys, Urban Art Projects, bemiddelt tussen opdrachtgevers en kunstenaars. <http://www.wiseguysathome.nl/>. Marco Cops: <http://marcocops.nl/> Jan Bruning (op blz. 3 van de opdracht) is ingenieur bij Strukton Bouw en Vastgoed.

Bezoekadres

Aan: Aam Solleveld  
Amstelveenseweg 33-III  
1054 MC Amsterdam

Datum 10 maart 2009  
Ons kenmerk  
Behandeld door Jan Bruning  
Doorkiesnummer  
E-mail  
Kopie aan  
Onderwerp Opdracht Definitief Ontwerp kunstwerk aorta DC 16

Geachte Aam Solleveld,

Het Consortium DC 16 heeft het genoegen u een opdracht te verlenen voor het maken van een Definitief Ontwerp voor een kunsttoepassing met betrekking tot de bezoekersruimte van de penitentiaire inrichting Rotterdam DC16. Opdrachtgever is Consortium DC16, opdrachtgever van het project DC16. Het Consortium is verantwoordelijk voor de uitvoering inclusief het kunsttraject, het beheer en het onderhoud van het project.

### **Project**

Voor de projectomschrijving verwijs ik u naar de u eerder toegezonden opdracht voor het maken van een voorlopig ontwerp

Ontwerp en uitvoering zijn in handen van het consortium DC16.

Start bouw: 2009

Oplevering en in gebruikname: 1 juni 2010

Einde overeenkomst: juni 2035

### **Doel kunstopdrachten**

Het doel van de kunstopdrachten is om bij te dragen aan een humane leef- en werkomgeving door het sobere en functionele karakter van het architectonische concept dynamischer te maken en de strengheid ervan te relativeren. Het strak gecomponeerde gebouw vraagt om contrapunt die ruimte maakt voor ongerijmdheid of toeval.

De kunstwerken dienen eventueel in letterlijke maar zeker in overdrachtelijke zin een ruimer perspectief te scheppen in de leef- en werksituatie van

gedetineerden, personeel en bezoekers.

Uitgangspunten zijn de thema's 'perspectief' en 'verbinding van binnen met buiten'.

Bij de ontwerpen dient terdege rekening te worden gehouden met de emotionele en psychische geladenheid waarin de gedetineerden kunnen verkeren. Het moet worden voorkomen dat (elementen van) de kunstwerken als pijnlijk worden ervaren en tot een (emotionele) uitbarsting kunnen leiden.

### **Randvoorwaarden**

Naar aanleiding van de vergadering waarbij u uw aanvullend voorlopig ontwerp heeft toegelicht is besloten aan u een aanvullende opdracht te verstrekken voor het vervaardigen van een definitief ontwerp.

Uw aanvullende presentatie heeft aangetoond dat het werk een meer concrete link heeft gekregen met de plek (en de gebruikers) dan op basis van uw voorlopig ontwerp in te schatten was.

Deze handreikingen naar de gebruiker en het toevoegen van kleur worden door de opdrachtgever als doorslaggevend gezien voor het accorderen van uw aanvullend ontwerp.

Naar aanleiding van uw presentatie zijn een aantal bouwkundige aanpassingen gemaakt, deze vindt u hieronder omschreven.

#### **Gevel patio's begane grond:**

Verticaal buitengevel metselwerk wit op as AE, as A2, tussen as A5 en A6, tussen A6 en A7 en A10 komt te vervallen. Het binnen spouwblad wordt waar het d=100mm is omgezet in d=150mm. De spouw isolatie wordt omgezet in een isolatie met gesloten glasvlies bestemd voor sandwich gevels. De buitengevel wordt voorzien van Alucobond panelen. De panelen hebben een hoogte van de gevel en een breedte wat maximaal haalbaar is. De definitieve maatvoering dient afgestemd te worden tussen kunstenaar en uitvoerder. De panelen gespoten in een witte Ra-kleur evenals de bevestigingsmiddelen.

#### **De vloer van de patio's begane grond**

In de patio's komt een kanaalplaatvloer h=150mm, Er dient een sparring in de kanaalplaatvloertjes opgenomen te worden waarin een Treelife boombak van 3000x 2000mm komt. De straatkolken komen te vervallen en worden vervangen door een RVS schrobput. Die aangesloten wordt op het HWA. De kanaalplaat vloeren worden afgewerkt met een vloertegel van Mosa Global collection afm 450x450mm op afschot naar de RVS schrobputten.

#### **Binnenwanden Bezoekersruimten:**

De MBI wanden tussen as 1 en 2, tussen as 5 en 6, tussen as 6 en as 7 en tussen as 10 en as 11 omzetten in metalstud. Op de metalstud wanden worden Dibond panelen geschroefd. De schroeven worden met kunststof dopjes afgewerkt als de kleur van de beplating.

#### **De vloer Bezoekersruimte:**

De vloer van de bezoekersruimte de verrekenprijs van € 60 p/m<sup>2</sup> omzetten in Mosa Global collection afm. 450x450mm.

### **De vaste inrichting:**

De slangen tafel in plaats van een toplaag van formica, nu met een Ral-coating naar keuze afwerken.

Twee omkastingen voor de koffie/frisdrankautomaat. Afwerking Ral-coating.

Twee kindertafeltjes afwerken in Ral-coating

### **De boom**

De boom, solitair met kruin, altijd groen blijvend. Voorstellen afstemmen met justitie in verband met grote. Er worden in de output specificatie een aantal soorten gevraagd, die toegepast mogen worden.

- Daarnaast wordt van u verwacht op korte termijn inzicht te geven in de materialisatie / afmetingen van de panelen met betrekking tot de buitenwanden, (dibond of bijvoorbeeld aluminium) en in de binnenruimte. In verband met de opbouw van de wanden dienen de afmetingen van het te gebruiken plaatmateriaal bekend te zijn bij de aannemer. De termijn waarop deze gegevens bekend dienen te zijn is korter dan de termijn voor het ontwikkelen van het D.O. U dient hiervoor contact op te nemen met Jan Bruning.

- De wijze van productie, indien niet ter plaatse, dient aan te sluiten op de bouwplanning.

- U dient inzicht te geven in beheer en onderhoud.

- Daarnaast dient het werk duurzaam te zijn en tenminste 25 jaar in stand blijven en functioneren.

- Het werk dient aan veiligheidseisen te voldoen zoals in bijlage 2 geformuleerd van uw oorspronkelijke opdrachtbrief.

- Het werk dient zeer onderhoudsarm te zijn.

- Het beschikbare bedrag van € 95.000,- en (indien deze bij het ontwerp betrokken wordt) € 25.000,- voor de Patio (exclusief BTW) is taakstellend en kan niet overschreden worden.

### **Financiën**

Voor de uitvoering van dit kunstwerk en alle bijkomende kosten is een bedrag vastgesteld van € 95.000,- exclusief BTW en indien deze bij het ontwerp betrokken wordt € 25.000,- voor de Patio (exclusief BTW). Dit bedrag is inclusief de honoraria, de ontwerpkosten en alle noodzakelijke kosten om de kunsttoepassing te vervaardigen en te plaatsen.

De hoogte van uw totale honorarium bij uitvoering zal (inclusief ontwerpkosten) niet meer bedragen dan € 24.890,- exclusief BTW. Voor deze opdracht geldt een betalingsregeling, de fasering van deze termijnnota's is als volgt:

Bij Definitief Ontwerp ( D.O.) € 13.000,- exclusief BTW

Bij een vervolgtraject (na goedkeuring ontwerp en verlening van opdracht tot uitvoering van het kunstwerk) geldt de volgende betalingsregeling:

Bij aanvang uitvoeringswerkzaamheden 40%

Halverwege de werkzaamheden 40%

Na oplevering en goedkeuring 20%

Uw (termijn-) nota's kunt u zenden aan:

Onder vermelding van projectnummer:

.....

.....

.....

### **Presentatie Definitief Ontwerp**

Deze opdracht geldt voornamelijk alleen voor het maken van een Definitief Ontwerp.

De kunstenaar zal door de kunstcommissie worden uitgenodigd om het **Definitief** Ontwerp in de vorm van een model van inzicht te presenteren. U wordt verzocht uw model aan te leveren in week 22 2009. De presentatie van uw ontwerp zal plaatsvinden in week 24, op maandag 8 juni 2009.

Uw presentatie dient in ieder geval uit de volgende onderdelen te bestaan:

1. Een model van inzicht op papier met hierin een weergave en beschrijving van het ontworpen beeld
2. Een beschrijving van het concept dat tot dit beeld geleid heeft.
3. Een beschrijving van de technische details m.b.t. de uitvoering
4. Een begroting op basis van offertes (per deelvordering minimaal twee)
5. De definitieve tekening(en), uitgewerkt met detailleringen
6. De bijbehorende garantiebepalingen van de offererende bedrijven, waarbij opgemerkt wordt dat deze goed inzicht dienen te geven in de houdbaarheid van de gebruikte materialen

Een en ander kan worden ondersteund door ruimtelijke modellen of maquettes.

De belangrijkste criteria voor de beoordeling van uw verder uitgewerkte plan zijn:

1. (Artistieke) kwaliteit in relatie tot de context:
  - intrinsieke kwaliteit van het ontworpen kunstwerk met onderliggend concept.
  - Relatie van de gekozen onderwerpen en beelden binnen deze context.
  - Ruimtelijke- en conceptuele inpassing van het kunstwerk in de context van het contentiecentrum.
  - Verenigbaarheid van het concept met de randvoorwaarden m.b.t. beheer en planning.
2. Technische uitvoerbaarheid van het plan
3. Financiële haalbaarheid van het plan

Eventuele andere criteria zullen ondergeschikt aan de bovenstaande worden gewogen.

## **Vervolgtraject**

Naar aanleiding van de presentatie kan de beoordelingscommissie tot een van de navolgende besluiten komen:

- de commissie kan het Definitief Ontwerp afwijzen en besluiten om met de kunstenaar niet verder te gaan; in dit geval heeft de kunstenaar geen andere aanspraken dan die op betaling van het voor het Definitief Ontwerp begrote bedrag van € 13.000,- exclusief 19% BTW;
- de commissie kan aan de kunstenaar aanvullende gegevens vragen; in dit geval heeft de kunstenaar geen recht op enige extra honorering boven het voor het Definitief Ontwerp begrote bedrag van € 13.000,- exclusief BTW;
- de commissie kan akkoord gaan met het Definitief Ontwerp

Indien en voor zover er met de afwerking van deze fase extra tijd gemoeid is, zal dat geen invloed hebben op de aangegeven uiterste datum voor uitvoering en oplevering van het kunstwerk.

Nadat het ontwerp en eventuele aanvullingen zijn goedgekeurd, en nadat ook alle eventueel benodigde vergunningen en toestemmingen zijn verkregen kan aan u de vervolgopdracht tot uitvoering van het kunstwerk worden verleend.

In principe dienen er na goedkeuring van het Definitief Ontwerp geen wijzigingen meer te worden aangebracht. Mocht u desalniettemin na het D.O. wijzigingen willen doorvoeren, dan dient u die goed onderbouwd voor te leggen aan WISEGUYS en de opdrachtgevers. Alleen met schriftelijke instemming van de opdrachtgevers kunnen wijzigingen worden uitgevoerd.

Wijzigingen geven geen recht op extra honorering en kunnen evenmin leiden tot verruiming van de overeengekomen uiterste termijn voor uitvoering en oplevering.

In principe bent u eindverantwoordelijk voor de productie, constructie en bevestiging van het uiteindelijke kunstwerk.

De opdrachtgever (het consortium) gaat ervan uit dat u een verzekering (bedrijfs-WA en eventuele installatie-montageverzekering) hebt die de risico's waarvoor u verantwoordelijk dekt tijdens de uitvoering en na oplevering.

## **Algemene voorwaarden kunstopdrachten Consortium met betrekking tot kunstwerken**

Consortium DC16 heeft Algemene Voorwaarden met betrekking tot het leveren van Kunstwerken, een kopie is reeds in uw bezit.

## **Contactpersonen**

Voor (inhoudelijk) advies en overige zaken kunt u contact opnemen met WISEGUYS, Urban Art Projects

Marco Cops, 06-24256394, [marcocops01@cs.com](mailto:marcocops01@cs.com)

U dient de aanvaarding van deze opdracht te bevestigen door een door u ondertekend exemplaar van deze brief aan de opdrachtgever te retourneren.

Ik wens u veel inspiratie en succes met het voltooien van uw opdracht.

Hoogachtend,  
Namens Consortium DC16,

**Amsterdam,  
voor akkoord:**

.....  
kunstenaar

*Deze informatie is bijeengebracht door het Onderzoeks Collectief Asielextremisme (OCA).  
Het collectief doet onderzoek naar extremistische bedrijven die zich verrijken aan de  
bouw van gevangenissen, en dan met name die, die bedoeld zijn om mensen zonder  
papieren in op te sluiten.*